



Projektort / Titel: **Linksseitiger Muldedeich im Bereich nördlich von Raguhn**

Auftraggeber: LHW LSA
Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Sternstraße 59
06886 Lutherstadt Wittenberg



Projektkosten: 2.500.000 €
Bearbeitungszeitraum: 12/2003 - 04/2004
Bauzeitraum: 06/2003 - 09/2005

Projektbeschreibung:

- Ca. 3.500 m Deichaufhöhung /-verstärkung, davon ca. 700 m Deichrückverlegung,
- Deichhöhe ca. 2,5 m bis 6 m, teilweise in Scharlage zur Mulde (Abfangung auf ca. 180 m mit Spundwand),
- ca. 3.500 m DV-Weg auf Berme mit 6 Überfahrten, Rampen, 2 x Kreuzung Mineralölleitung DN 1200; 1 x Ferngasleitung DN 800, diverse Wasser- und Abwasserleitungen,
- Umplanung / Erneuerung von Teilen des Pegels Priorau (Latten, Messsonden)



Deichkörperprofilierung nördlich von Raguhn

Durchgeführte Ingenieurleistungen:

Entwurfsvermessung, Phasen 1 bis 7 nach § 55 HOAI und § 57 HOAI

